

(5) 実績の概要

(単位：円)

区画整理課		一本松土地区画整理事業特別会計					
		款		項		目	決算書頁
		01	事業費				244～245
政策3	快適に暮らせるまち		事業名				
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	繰越除く執行率		
330,073,000	229,549,279	43,624,000	56,899,721	69.5%	80.1%		
1 事業目的	区画整理によって、一本松地区の良質な市街地の形成及び住環境の整備改善を図る。						
2 事業内容	<p>■第10回一本松土地区画整理評価委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日 平成28年8月25日 ・諮問事項 保留地処分の手当価格について <p>■第43回一本松土地区画整理審議会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日 平成29年3月30日 ・審議事項 仮換地の指定の取消について 仮換地の指定について 保留地の決定について ・報告事項 平成28年度主要事業の成果について 平成29年度主要事業の予定について <p>■区画整理だよりの発送</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第33号 平成28年5月12日発送 <p>■業務委託</p> <ul style="list-style-type: none"> ・街区点杭打等業務 ・下水道、道路設計業務 ・一本松駅南口通り線交差点修正設計業務 ・草刈業務 <p>■工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・下水道工事 5件 (うち繰越明許費分 1件) ・道路築造工事 3件 (うち繰越明許費分 1件) ・車庫撤去工事 2件 <p>■建物等移転</p> <ul style="list-style-type: none"> ・建物移転 2戸 ・工作物移転 2件 ・物件移設補償 14件 (うち繰越明許分 8件) 						
3 成果	<p>上記事業を行った結果、次のような進捗が図られた。</p> <p>■仮換地指定状況 約1,869㎡ (進捗率88.5%)</p> <p>■道路整備状況 約151m (進捗率70.3%)</p> <p>■建物移転状況 2戸 (進捗率95.2%)</p>						