

(5) 実績の概要

(単位：円)

区画整理課		若葉駅西口土地区画整理事業特別会計			
		款	項	目	決算書頁
		01	事業費		
政策 3	快適に暮らせるまち	事業名			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	繰越除く執行率
107,065,000	76,974,119	22,990,000	7,100,881	71.9%	91.6%
1 事業目的	<p>区画整理によって、若葉駅西口地区の無秩序な住宅地開発を未然に防止し、駅前交通広場、道路、公園等の公共施設の整備改善を行うことにより、良好な居住環境を有した健全な市街地の形成を図る。</p>				
2 事業内容	<p>(1) 第10回若葉駅西口土地区画整理評価委員会 ア 開催日 平成29年7月26日 イ 諮問事項 保留地処分の予定価格について</p> <p>(2) 第25回若葉駅西口土地区画整理審議会 ア 開催日 平成30年3月29日 イ 審議事項 仮換地の指定の取消について 仮換地の指定について 保留地の決定について ウ 報告事項 平成29年度主要事業の成果について 平成30年度主要事業の予定について</p> <p>(3) 区画整理だよりの発送 第37号 平成29年5月12日発送</p> <p>(4) 業務委託 ア 街区点杭打等業務 イ 仮換地変更業務 ウ 草刈、落葉清掃業務 エ 建物物件積算業務（再積算、再調査等含む）</p> <p>(5) 工事 ア 道路築造工事 2件 イ 道路築造・下水道工事 1件</p> <p>(6) 建物等移転 ア 建物移転 3戸（うち繰越明許分 1件） イ 工作物移転 2件（うち繰越明許分 1件） ウ 物件移設補償 1件</p>				
3 成果	<p>上記事業を行った結果、次のような進捗が図られた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・仮換地指定状況 約779㎡（進捗率94.4%） ・保留地処分状況 約523㎡（進捗率36.2%） ・道路整備状況 約411m（進捗率89.7%） ・建物移転状況 3戸（進捗率86.6%） 				