

(5) 実績の概要

(単位：円)

区画整理課		一本松土地区画整理事業特別会計			
		款	項	目	決算書頁
		01	事業費		
政策3	快適に暮らせるまち	事業名			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	繰越除く執行率
457,627,000	351,625,779	68,280,000	37,721,221	76.8%	90.3%
1 事業目的	区画整理によって、一本松地区の良質な市街地の形成及び住環境の整備改善を図る。				
2 事業内容	<p>(1) 第11回一本松土地区画整理評価委員会 ア 開催日 平成29年7月26日 イ 諮問事項 保留地処分の予定価格について</p> <p>(2) 第44回一本松土地区画整理審議会 ア 開催日 平成30年3月29日 イ 審議事項 仮換地の指定の取消について 仮換地の指定について 保留地の決定について ウ 報告事項 平成29年度主要事業の成果について 平成30年度主要事業の予定について</p> <p>(3) 区画整理だよりの発送 ア 第34号 平成29年5月12日発送 イ 第35号 平成29年8月3日発送</p> <p>(4) 業務委託 ア 街区点杭打等業務 イ 下水道、道路設計業務 ウ 発生土運搬業務 エ 建物物件調査業務 オ 草刈業務 カ 審議会委員選挙人名簿作成業務</p> <p>(5) 工事 ア 道路築造工事 5件 (うち繰越明許費分2件) イ 舗装工事 1件 ウ 道路築造・下水道工事 2件</p> <p>(6) 建物等移転 ア 建物移転 5戸 (うち繰越明許分 1件) イ 工作物移転 4件 ウ 物件移設補償 2件</p>				
3 成果	<p>上記事業を行った結果、次のような進捗が図られた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・仮換地指定状況 約403㎡ (進捗率88.9%) ・保留地処分状況 約20㎡ (進捗率63.2%) ・道路整備状況 約731m (進捗率81.9%) ・建物移転状況 5戸 (進捗率97.2%) 				