

(5) 実績の概要

(単位：円)

区画整理課		一本松土地区画整理事業特別会計												
		款		項		目	決算書頁							
		01	事業費				234～235							
政策3	快適に暮らせるまち		事業名											
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	繰越除く執行率									
169,701,000	143,884,400	10,423,000	15,393,600	84.8%	90.3%									
1 事業目的	<p>一本松地区は、無秩序な開発によりスプロール化が進行しており、不良市街地が形成されてしまうことを未然に防止するため、土地区画整理事業により、都市計画街路をはじめとし、街路、駅前広場、公園等の公共施設の整備を計画的に行うことにより健全な秩序ある市街地の形成を図る。</p>													
2 事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ■ 第13回一本松土地区画整理評価委員会 <ul style="list-style-type: none"> ・開催日 令和元年6月27日 ・諮問事項 保留地処分の予定価格について ■ 第46回一本松土地区画整理審議会 <ul style="list-style-type: none"> ・開催日 令和2年3月13日 ・審議事項 仮換地の指定について 保留地の決定について ・報告事項 令和元年度主要事業の成果について 令和2年度主要事業の予定について ■ 区画整理だよりの発送 <ul style="list-style-type: none"> ・第37号 令和元年5月29日 ■ 業務委託 <ul style="list-style-type: none"> ・下水道管渠及び道路等設計業務 ・街区点杭打等業務 ・草刈業務 ・発生土運搬業務 ■ 工事 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>・道路築造工事</td> <td style="text-align: center;">2件</td> <td>・排水管撤去工事</td> <td style="text-align: center;">1件</td> </tr> <tr> <td>・下水道、舗装工事</td> <td style="text-align: center;">1件</td> <td>・排水ポンプ撤去工事</td> <td style="text-align: center;">1件</td> </tr> </table> ■ 建物等移転 <ul style="list-style-type: none"> ・建物移転補償 2戸（うち翌年度への繰越明許費分2戸） 						・道路築造工事	2件	・排水管撤去工事	1件	・下水道、舗装工事	1件	・排水ポンプ撤去工事	1件
・道路築造工事	2件	・排水管撤去工事	1件											
・下水道、舗装工事	1件	・排水ポンプ撤去工事	1件											
3 成果	<p>上記事業を行った結果、次のような進捗が図られた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 仮換地指定状況 約950㎡（進捗率93.2%） ■ 保留地処分状況 約180㎡（進捗率47.4%） ■ 道路整備状況 約158m（進捗率92.0%） ■ 建物移転状況 0戸*（進捗率97.6%） <p>* 2戸契約したものの当該年度に移転が完了せず未計上</p>													