

(5) 実績の概要

(単位：円)

区画整理課		一本松土地区画整理事業特別会計					
		款		項		目	決算書頁
		01	事業費				234～235
政策6	快適で住みよいまち		事業名				
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	繰越除く執行率		
171,336,000	157,092,697	0	14,243,303	91.7%	—		
1 事業目的	<p>一本松地区は、無秩序な開発によりスプロール化が進行しており、不良市街地が形成されてしまうことを未然に防止するため、土地区画整理事業により、都市計画街路を始めとし、街路、駅前広場、公園等の公共施設の整備を計画的に行うことによって健全な秩序ある市街地の形成を図る。</p>						
2 事業内容	<p>■第14回一本松土地区画整理評価委員会 ・開催日 令和2年6月23日 ・諮問事項 保留地処分の予定価格について ※新型コロナウイルス感染症予防のため個別訪問にて意見聴取</p> <p>■第47回一本松土地区画整理審議会 ・開催日 令和3年3月26日 ・審議事項 換地設計の変更について 仮換地指定の取消について 仮換地の指定について 保留地の決定について</p> <p>■区画整理だよりの発送 ・第38号 令和2年5月12日</p> <p>■業務委託 ・下水道管渠及び道路詳細設計業務 ・街区点杭打等業務 ・換地設計変更及び街区確定測量等業務 ・物件調査業務 ・草刈業務</p> <p>■工事 ・道路築造工事 1件 ・下水道工事 1件 ・道路築造、下水道工事 1件 ・舗装外工事 1件</p> <p>■建物等移転 ・建物移転補償 4戸（うち前年度からの繰越明許費分2戸）</p>						
3 成果	<p>上記事業を行った結果、次のような進捗が図られた。</p> <p>■仮換地指定状況 約148㎡（進捗率93.4%） ■保留地処分状況 約29㎡（進捗率48.3%） ■道路整備状況 約112m（進捗率93.8%） ■建物移転状況 4戸（進捗率99.2%）</p>						